

ỦY BAN NHÂN DÂN  
XÃ TRUNG SON

Số: 08/BC-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Trung Sơn, ngày 06 tháng 01 năm 2021

**BÁO CÁO**

**Kết quả và tiến độ thực hiện Chương trình 135 và Nông thôn mới năm 2020**

Stt	Hạng mục	Tổng số hộ hưởng lợi	Khối lượng thực hiện	Tỷ lệ giải ngân năm 2020			Ghi chú
				Tổng thông báo vốn	Tổng đã giải ngân	Tỷ lệ đạt (%)	
<b>I</b>	<b>Chương trình 135</b>						
<b>1</b>	<b>Hợp phần sản xuất</b>						
1.1	Mô hình nuôi bò sinh sản	26	100	440.000.000	439.629.000	99	
<b>2</b>	<b>Hợp phần cơ sở hạ tầng</b>						
2.1	Đường sản xuất từ Quỳnh Báy đến khu sản xuất Ta Hùng	50	100	1.000.000.000	914.930.000	91	
2.2	Hệ thống thủy lợi Hồng Trung	60	100	800.000.000	791.471.600	99	
2.3	Đường sản xuất Ta Ay	40	100	480.000.000	395.597.000	82	
2.4	Đường nội đồng thôn A Đeeng Par Lieng 1 và 2	50	100	500.000.000	337.280.000	67	
<b>II.</b>	<b>Chương trình nông thôn mới</b>						
<b>1</b>	<b>Hợp phần sản xuất</b>						
1.1	Mô hình trồng chuối	18	100	150.000.000	149.989.900	99	
<b>2</b>	<b>Hợp phần cơ sở hạ tầng</b>						

2.1	Đường trục thôn Lê Triêng – A Niêng 1, xã Hồng Trung (Từ nhà Quỳnh Nghi đến Hồ Văn Hồng)	50	80	1.140.000.000	513.887.000	45	Tỷ lệ giải ngân thấp do điều chỉnh dự toán
2.2	Đường trục thôn Đụt – Lê Triêng 2, xã Hồng Trung (Từ Phạm Thái Việt đến Lê Đình Biên)	40	100	500.000.000	395.597.000	82	

**Người báo cáo**

**Hồ Xuân Tam**

*Trung Sơn, ngày 05 tháng 01 năm 2021*

**TM.ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**